

Obra - Ampliação Escola Municipal de Educação Infantil João Cândido - Endereço: Coronel Afonso Emilio Massot

Proprietário -	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM FELICIANO	Data:	Dezembro de 2020
Resp. Técnico -	Engenheira Civil Suzi Cristina Kenne da Costa	Valor da Obra:	R\$ 214.888,57
Obra: Proinfância - Módulo de Ampliação Tipo C - opção 220V com SAPATA E ESTACA			

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Discriminação	Valor do Item	% do orc	01 mês		02 mês		03 mês		04 mês		Valores Totais	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	R\$	%
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	34.953,48	0,87	100	34.953,48		-		-		-	34.953,48	100,00
2.	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	3.256,14	1,33	100	3.256,14		-		-		-	3.256,14	100,00
3.	FUNDAÇÕES	10.994,59	8,26	60	6.596,76	40	4.397,84		-		-	10.994,59	100,00
4.	SUPERESTRUTURA	29.658,65	14,55		-	60	17.795,19	40	11.863,46		-	29.658,65	100,00
5.	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	15.324,89	5,70		-	70	10.727,42	30	4.597,47		-	15.324,89	100,00
6.	ESQUADRIAS	15.395,11	6,54		-	40	6.158,04	60	9.237,07		-	15.395,11	100,00
7.	SISTEMAS DE COBERTURA	14.283,35	8,17		-	70	9.998,35	30	4.285,01		-	14.283,35	100,00
8.	IMPERMEABILIZAÇÃO	2.407,37	0,58	100	2.407,37		-		-		-	2.407,37	100,00
9.	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	29.519,11	9,66		-	40	11.807,65	60	17.711,47		-	29.519,11	100,00
10.	SISTEMAS DE PISOS	9.186,82	8,11		-	30	2.756,05	70	6.430,77		-	9.186,82	100,00
11.	PINTURAS E ACABAMENTOS	7.544,66	0,99		-		-		-	100	7.544,66	7.544,66	100,00
12.	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	3.082,29	5,58		-	20	616,46	40	1.232,92	40	1.232,92	3.082,29	100,00
13.	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	3.559,86	6,87		-	20	711,97	40	1.423,94	40	1.423,94	3.559,86	100,00
14.	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	2.248,13	4,97		-	20	449,63	40	899,25	40	899,25	2.248,13	100,00
15.	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	6.937,39	3,11		-	40	2.774,96	60	4.162,43		-	6.937,39	100,00
16.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	122,63	2,36		-		-	60	73,58	40	49,05	122,63	100,00
17.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	12.475,93	2,45		-	20	2.495,19	20	2.495,19	60	7.485,56	12.475,93	100,00
18.	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	146,44	6,14		-	100	146,44		-		-	146,44	100,00
19.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	7.308,54	2,17	20	1.461,71	40	2.923,41	20	1.461,71	20	1.461,71	7.308,54	100,00
20.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5.229,86	1,46		-		-	50	2.614,93	50	2.614,93	5.229,86	100,00
21.	SERVIÇOS FINAIS	1.253,34	0,12		-		-		-	100	1.253,34	1.253,34	100,00
Total do Orçamento		214.888,57	100,0	22,65	48.675,45	34,32	73.758,58	31,87	68.489,18	11,15	23.965,36	214.888,57	100,00
Total acumulado				22,65	48.675,45	56,98	122.434,03	88,85	190.923,21	100,00	214.888,57	100,00	

Responsável Técnico: _____
 Suzi Cristina Kenne da Costa
 Engenheira Civil - CREA RS152376

Responsável Município: _____
 Clenio Boeira da Silva - CPF 403.194.159-53
 Prefeito Municipal de Dom Feliciano / RS